



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2026 г.
г. Новосиль

№ 191

Об утверждении комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Новосильского района, к работе в отопительном сезоне 2026-2027 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства Новосильского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года, а также бесперебойного обеспечения населения района жилищно-коммунальными услугами администрация Новосильского района постановляет:

1. Утвердить комплексные планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Новосильского района к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов» согласно приложению 1.;

2. Утвердить план-график подготовки Новосильского района к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. согласно приложению 2.;

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Новосильского района, согласно приложению 3.;

4. Проводить заседание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. с подведением итогов по проводимым работам один раз в месяц с 01.06.2026 г. по 01.10.2026 г., (первый вторник каждого месяца в 10-00 часов);

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосильского района

Е.Н. Демин

**Комплексные планы
подготовки Новосильского района к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Сроки исполнения | | Источник финансирования | | | Ответственный |
|--|---|----------|--------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Начало | Окончание | районный бюджет | средства предпр. | Другие средства (население, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Организационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| МУП "Тепловодсервис" | | | | | | | | | | |
| <i>Подготовка котельных и тепловых сетей (МУП "Тепловодсервис")</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная "Квартальная" | объект | 1 | 457,00 | 18.05.2026 | 10.09.2026 | | 457,00 | | Вепренцев С.В. |
| 2 | Котельная "ЦРБ" | объект | 1 | 272,30 | 18.05.2026 | 10.09.2026 | 150,00 | 122,30 | | |
| 3 | Котельная "Детского сада №2" | объект | 1 | 153,25 | 17.05.2026 | 10.09.2026 | | 153,25 | | |
| 4 | Котельная "Детского сада №1" | объект | 1 | 224,30 | 13.05.2026 | 07.09.2026 | | 224,30 | | |
| 5 | Котельная ПУ-20 | объект | 1 | 56,50 | 17.05.2026 | 10.09.2026 | | 56,50 | | |
| 6 | Общие потребности теплового участка | объект | 1 | 100,00 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | | 100,00 | | |
| ИТОГО: | | | | 1263,35 | | | 150,00 | 1113,35 | | |
| <i>Водопроводные сооружения (МУП "Тепловодсервис")</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | Скважина № 1 ул. 348-й стрелковой дивизии | объект | 1 | 39,75 | 01.04.2026 | 05.10.2026 | | 39,75 | | Домников В.М. |
| 2. | Скважина № 2 (Сельхозхимия) | объект | 1 | 22,02 | 05.05.2026 | 05.10.2026 | | 22,02 | | |
| 3. | Скважина № 4 (Хлебозавод) | объект | 1 | 132,80 | 27.06.2026 | 05.10.2026 | 120,00 | 12,80 | | |
| 4. | Скважина № 3 (Район 5-ти этажных домов) | объект | 1 | 132,00 | 05.05.2026 | 05.10.2026 | 120,00 | 12,00 | | |
| 5. | Скважина № 5 (законсервирована) | объект | 1 | | | | | | | |
| Итого: | | | | 326,57 | | | 240,00 | 86,57 | | |
| <i>Сети водопровода (МУП "Тепловодсервис")</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и дезинфекция сетей | Км. | 30,00 | 26,00 | 20.04.2026 | 01.05.2026 | | 26,00 | | Домников В.М. |
| 2 | Чистка колодцев от грязи | шт. | 10,00 | 2,50 | 21.06.2026 | 20.07.2026 | | 2,50 | | |
| 3 | замена задвижек | Шт. | 8,00 | 25,50 | 22.06.2026 | 20.07.2026 | | 25,50 | | |
| 4 | Бетонирование площадок вокруг колонок | Шт. | 20,00 | 5,50 | 23.06.2026 | 20.08.2026 | | 5,50 | | |
| 5 | Замена сетей водопровода | м. | 200,00 | 84,00 | 24.06.2026 | 01.09.2026 | | 84,00 | | |
| Итого: | | | | 143,50 | | | | 143,50 | | |
| <i>Очистные сооружения, канализационное хозяйство МУП "Тепловодсервис"</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт иловых площадок | шт. | 1,00 | 16,00 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | | 16,00 | | Домников В.М. |
| 2 | ремонт конусных отстойников | шт. | 2,00 | 31,50 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | | 31,50 | | |
| 3 | ремонт блока автоматики | шт. | 1,00 | 5,50 | 01.05.2026 | 15.06.2026 | | 5,50 | | |
| 4 | Очистка иловых площадок | м3 | 40,00 | 31,50 | 01.06.2026 | 01.08.2026 | | 31,50 | | |
| 5 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 20,00 | 23,50 | 01.06.2026 | 15.07.2026 | | 23,50 | | |
| 6 | Замена сетей канализации | м\п | 120,00 | 50,00 | 01.07.2026 | 15.09.2026 | | 50,00 | | |
| 7 | Ремонт лотков | шт. | 12,00 | 84,00 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | 84,00 | | | |
| 8 | Ремонт аэротенков | шт. | 1,00 | 200,00 | 10.05.2026 | 01.08.2026 | | 200,00 | | |
| ИТОГО: | | | | 442,00 | | | 84,00 | 358,00 | | |
| ВСЕГО по МУП "Тепловодсервис": | | | | 2175,42 | | | 474,00 | 1701,42 | | |
| МУП "ЖКХ"Новосильское" | | | | | | | | | | |
| Подготовка водопроводных сетей | | | | | | | | | | |
| 1 | Хлорирование скважин | шт. | 15 | 75,00 | в течение года | - | 0,00 | 75,00 | | Директор Калашников П.Ю |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей | км | 0,3 | 150,00 | 26.04.2024 | 30.09.2024 | 0,00 | 150,00 | | |
| 3 | Замена скваженных насосов | шт. | 5 | 350,00 | 26.04.2024 | 30.09.2024 | 250,00 | 100,00 | | |
| 4 | Ремонт водозаборной скважины | шт. | 1 | 50,00 | 27.05.2024 | 07.06.2024 | 0,00 | 50,00 | | |
| 5 | Ревизия электрооборудования | шт. | 3 | 15,00 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 0,00 | 15,00 | | |
| ИТОГО: | | | | 640,00 | | | 250,00 | 390,00 | | |
| Отдел культуры и искусств Новосильского района | | | | | | | | | | |
| | ММБУК "Новосильское КДО" | объект | 1 | 0,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 0,0 | | | Паплик Л.П., директор |
| 1 | Новосильский ЦДК (центральный дом культуры) | объект | 1 | 113,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 113,0 | | | Паплик Л.П., директор |
| 2 | Зареченский СДК (сельский дом культуры) | объект | 1 | 0,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 0,0 | | | Паплик Л.П., директор |
| 3 | Голунский СДК | объект | 1 | 5,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 5,0 | | | Бодиско Л.М. заведующая |
| 4 | Раковский СДК | объект | 1 | 69,5 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 69,5 | | | Курбатов А.В. Заведующий |
| 5 | Задушенский СДК | объект | 1 | 69,5 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 69,5 | | | Паплик Л.П., директор |
| 6 | Одинокский СДК | объект | 1 | 125,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 125,0 | | | Алексанова М.В. Заведующая |
| 7 | Воротынцевский СДК | объект | 1 | 5,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 5,0 | | | Воеводина Ю.В. Заведующая |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|--|--|---------------------------------|
| 8 | Прудовский СДК | объект | 1 | 5,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 5,0 | | | Чижикова Е.В.. Заведующая |
| 9 | Мужиковский СДК | объект | 1 | 30,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 30,0 | | | Филина Н.А. заведующая |
| 10 | Селезнёвский СДК | объект | 1 | 5,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 5,0 | | | Долгова О.В.заведующая |
| | ММБУК "Новосильская ЦБС" | объект | 1 | 0,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 0,0 | | | Малахова О.А. директор |
| 11 | Центральная детская библиотека | объект | 1 | 20,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 20,0 | | | Колганова Э.А. заведующая |
| 12 | Чулковская СБ (сельская библиотека) | объект | 1 | 58,4 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 58,4 | | | Васильчикова Л.А.,заведующая |
| | ММБУК "Новосильский РКМ" | объект | 1 | 0,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 0,0 | | | Улакина И.Я. |
| 13 | Вязевский КЦ (культурный центр) | объект | 1 | 5,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 5,0 | | | Фролова Т.Ю. заведующая |
| 14 | МОБУКДОД "Новосильская ДШИ" | объект | 1 | 0,0 | 04.05.2026 | 08.09.2026 | 0,0 | | | Чибисова Н.В. Директор |
| | Всего по отделу культуры и искусств: | | | 510,4 | | | 510,4 | | | |

Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района

Котельные и тепловые сети, подготовка зданий

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|--------------|------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 1 | МБОУ Селезневская СОШ | объект | 1,00 | 38,40 | 13.05.2026 | 10.09.2026 | 38,40 | | | Трошина Г.А. |
| 2 | МБОУ Глубокская ООШ | объект | 1,00 | 63,00 | 14.05.2026 | 10.09.2026 | 63,00 | | | Ставинская О.А. |
| 3 | МБОУ Голунская СОШ | объект | 1,00 | 44,00 | 13.05.2026 | 10.09.2026 | 44,00 | | | Юдкина Н.П. |
| 4 | МБОУ Вязевская ООШ | объект | 1,00 | 36,50 | 14.05.2026 | 10.09.2026 | 36,50 | | | Семенова О.И. |
| 5 | МБОУ Зареченская НОШ | объект | 1,00 | 113,00 | 15.05.2026 | 10.09.2026 | 113,00 | | | Мурлыкина О.В. |
| 6 | МБДОУ детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиль | объект | 1,00 | 12,00 | 15.05.2026 | 10.09.2026 | 12,00 | | | Чаганова В.Н. |
| | Всего: | | | 306,9 | | | 306,90 | | | |

ООО "Новосиль "

| Подготовка жилищного фонда | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|---|----------------|------------|------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 1 | ул.Карла Маркса д.19 | объект | 1 | 12,0 | 01.04.2026 | 31.07.2026 | | 12,0 | | Ломакина Т. В. |
| 2 | ул.Карла Маркса д.21 | объект | 1 | 50,0 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | | 50,0 | | |
| 3 | ул.Карла Маркса д.27 | объект | 1 | 24,0 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | | 24,0 | | |
| 4 | ул.Карла Маркса д.29 | объект | 1 | 12,0 | 01.04.2026 | 31.07.2026 | | 12,0 | | |
| 5 | ул.Карла Маркса д.76А | объект | 1 | 8,0 | 03.04.2026 | 30.06.2026 | | 8,0 | | |
| 6 | ул.Карла Маркса д.80 | объект | 1 | 30,0 | 03.04.2026 | 31.07.2026 | | 30,0 | | |
| 7 | ул.Карла Маркса д.82 | объект | 1 | 90,0 | 03.04.2026 | 31.08.2026 | | 90,0 | | |
| 8 | ул.Карла Маркса д.83 | объект | 1 | 4,0 | 03.04.2026 | 30.06.2026 | | 4,0 | | |
| 9 | ул.Карла Маркса д.84 | объект | 1 | 54,0 | 03.04.2026 | 31.07.2026 | | 54,0 | | |
| 10 | ул.Карла Маркса д.84А | объект | 1 | 27,0 | 03.04.2026 | 31.07.2026 | | 27,0 | | |
| 11 | ул.Карла Маркса д.85 | объект | 1 | 0,0 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | 0,0 | | |
| 12 | ул.Карла Маркса д.88 | объект | 1 | 30,0 | 03.04.2026 | 31.07.2026 | | 30,0 | | |
| 13 | ул. Свободы д.1 | объект | 1 | 0,0 | 01.04.2026 | 31.08.2026 | | 0,0 | | |
| 14 | ул.Советская д.36 | объект | 1 | 0,0 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | 0,0 | | |
| 15 | ул. Луначарского д.24 | объект | 1 | 8,0 | 02.04.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | | |
| 16 | ул. Луначарского д.26 | объект | 1 | 8,0 | 02.04.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | | |
| 17 | ул. Луначарского д.28 | объект | 1 | 8,0 | 02.04.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | | |
| 18 | ул. Володарского д.1Б | объект | 1 | 0,0 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | 0,0 | | |
| 19 | ул. Володарского д.36 | объект | 1 | 4,0 | 01.04.2026 | 31.07.2026 | | 4,0 | | |
| 20 | ул. Коммунаров д.42 | объект | 1 | 0,0 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | | 0,0 | | |
| 21 | ул. Свободы д.38 | объект | 1 | 16,0 | 02.04.2026 | 31.07.2026 | | 16,0 | | |
| | ИТОГО: | | | 385 | | | | 385 | | |
| | ИТОГО: по Новосильскому району | | | 4017,72 | | | 1541,30 | 2476,42 | | |

**План - график
подготовки Новосильского района к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Сроки исполнения | | Источник финансирования | | | Ответственный |
|------------------------------------|---|-------------|--------|------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | Начало | Окончание | районный бюджет | средства предпр. | Другие средства (населени е, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| МУП "Тепловодсервис" | | | | | | | | | | |
| 1. | котельная "Квартальная" | | | | | | | | | Вепренцев С.В. |
| | Техническое обслуживание насосов | шт. | 8,00 | 20,00 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | | 20,00 | | |
| | поверка корректора | шт. | 1,00 | 20,00 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | | 20,00 | | |
| | замена запорной арматуры | шт. | 5,00 | 25,00 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | | 25,00 | | |
| | замена котла | шт. | 1,00 | 250,00 | 06.07.2026 | 07.08.2026 | | 250,00 | | |
| | Ремонт дымохода | шт. | 1,00 | 55,00 | 04.08.2026 | 04.09.2026 | | 55,00 | | |
| | Техническое обслуживание котлов | шт. | 4,00 | 22,00 | 15.06.2026 | 22.06.2026 | | 22,00 | | |
| | ремонт и поверка КИПиА | шт. | 47,00 | 35,00 | 13.07.2026 | 20.07.2026 | | 35,00 | | |
| | Гидравлическое испытание котлов | шт. | 5,00 | 5,00 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | | 5,00 | | |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 2,14 | 5,00 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | | 5,00 | | |
| | гидропневматическая промывка тепловых сетей | Км. | 2,14 | 5,00 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | | 5,00 | | |
| | повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 2,14 | 5,00 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | | 5,00 | | |
| | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 10,00 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | | 10,00 | | |
| | Итого: | | | 457,00 | | | 0,00 | 457,00 | | |
| 2. | котельная "ЦРБ" | | | | | | | | | Вепренцев С.В. |
| | Ремонт фасада и отмостки | шт. | 1,00 | 150,00 | 25.05.2026 | 15.09.2026 | 150,00 | | | |
| | поверка корректора | шт. | 1,00 | 20,00 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | | 20,00 | | |
| | Техническое обслуживание котлов | шт. | 3,00 | 11,00 | 15.06.2026 | 22.06.2026 | | 11,00 | | |
| | Техническое обслуживание насосов | шт. | 6,00 | 18,00 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | | 18,00 | | |
| | Ремонт запорной арматуры | шт. | 15,00 | 21,00 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | | 21,00 | | |
| | Тех. обслуживание электрооборудования | к-т | 1,00 | 17,00 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | | 17,00 | | |
| | ремонт и поверка КИПиА | шт. | 22,00 | 10,30 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | | 10,30 | | |
| | Гидравлическое испытание котлов | шт. | 3,00 | 2,00 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | | 2,00 | | |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,60 | 7,00 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | | 7,00 | | |
| | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | км. | 0,60 | 5,00 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | | 5,00 | | |
| | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,60 | 7,00 | 12.08.2026 | 20.08.2026 | | 7,00 | | |
| | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 4,00 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | | 4,00 | | |
| | Итого: | | | 272,30 | | | 150,00 | 122,30 | | |
| 3. | котельная "Детского сада №2" | | | | | | | | | Вепренцев С.В. |
| | Ремонт кровли | шт. | 1,00 | 30,00 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 30,00 | | |
| | Ремонт запорной арматуры | шт. | 10,00 | 11,55 | 18.06.2026 | 28.06.2026 | | 11,55 | | |
| | поверка корректора | шт. | 1,00 | 20,00 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | | 20,00 | | |
| | Замена котла | шт. | 1,00 | 60,00 | 10.07.2026 | 10.08.2026 | | 60,00 | | |
| | Тех. обслуживание электрооборудования | к-т. | 1,00 | 4,20 | 10.06.2026 | 30.06.2026 | | 4,20 | | |
| | ремонт и поверка КИП и А | шт. | 9,00 | 5,00 | 11.06.2026 | 12.07.2026 | | 5,00 | | |
| | Техническое обслуживание насосов | шт. | 2,00 | 4,80 | 03.06.2026 | 01.07.2026 | | 4,80 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|----------------|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | Техническое обслуживание котлов | шт. | 2,00 | 10,50 | 12.06.2026 | 13.08.2026 | | 10,50 | |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,05 | 1,20 | 17.05.2026 | 20.05.2026 | | 1,20 | |
| | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | км. | 0,05 | 2,40 | 17.05.2026 | 20.05.2026 | | 2,40 | |
| | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,05 | 1,20 | 14.08.2026 | 20.08.2026 | | 1,20 | |
| | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 2,40 | 06.09.2026 | 10.09.2026 | | 2,40 | |
| | Итого: | | | 153,25 | | | 0,00 | 153,25 | |
| 4. | котельная "Детского сада №1" | | | | | | | | |
| | Замена котла | шт. | 1,00 | 115,00 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | | 115,00 | |
| | поверка корректора | шт. | 1,00 | 20,00 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | | 20,00 | |
| | Ремонт дымохода | шт. | 1,00 | 20,00 | 09.06.2026 | 10.07.2026 | | 20,00 | |
| | Техническое обслуживание котлов | шт. | 2,00 | 10,50 | 03.06.2026 | 05.07.2026 | | 10,50 | |
| | Техническое обслуживание насосов | шт. | 4,00 | 11,00 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | | 11,00 | |
| | Ремонт запорной арматуры | шт. | 20,00 | 27,00 | 05.07.2026 | 05.07.2026 | | 27,00 | |
| | Тех. обслуживание электрооборудования | к-т | 1,00 | 10,50 | 03.06.2026 | 03.07.2026 | | 10,50 | |
| | ремонт и поверка КИПиА | шт. | 17,00 | 10,30 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | | 10,30 | |
| | Гидравлическое испытание котлов | шт. | 2,00 | 2,00 | 13.05.2026 | 17.05.2026 | | 2,00 | |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,70 | 5,00 | 13.05.2026 | 17.05.2026 | | 5,00 | |
| | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | км. | 0,70 | 5,00 | 13.05.2026 | 17.05.2026 | | 5,00 | |
| | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,70 | 5,00 | 10.08.2026 | 20.08.2026 | | 5,00 | |
| | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 3,00 | 03.09.2026 | 07.09.2026 | | 3,00 | |
| | Итого: | | | 244,30 | | | 0,00 | 244,30 | |
| 5. | котельная ПУ-20 | | | | | | | | |
| | Ремонт запорной арматуры | шт. | 20,00 | 13,00 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | | 13,00 | |
| | Тех. обслуживание электрооб | к-т. | 1,00 | 6,50 | 10.06.2026 | 17.06.2026 | | 6,50 | |
| | Техническое обслуживание насосов | шт. | 4,00 | 7,50 | 12.06.2026 | 13.07.2026 | | 7,50 | |
| | Техническое обслуживание котлов | шт. | 5,00 | 5,50 | 12.06.2026 | 13.07.2026 | | 5,50 | |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,37 | 3,00 | 17.05.2026 | 20.05.2026 | | 3,00 | |
| | ремонт и поверка КИП и А | шт. | 30,00 | 10,00 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | | 10,00 | |
| | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | км. | 0,37 | 5,50 | 17.05.2026 | 20.05.2026 | | 5,50 | |
| | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,37 | 3,00 | 10.08.2026 | 20.08.2026 | | 3,00 | |
| | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 2,50 | 06.09.2026 | 10.09.2026 | | 2,50 | |
| | Итого: | | | 56,50 | | | 0,00 | 56,50 | |
| 6. | общие потребности теплового участка | | | | | | | | |
| | Создание аварийно-страхового запаса теплового участка | к-т | 1,00 | 100,00 | 01.06.2026 | 01.09.2026 | | 100,00 | |
| | Итого: | | | 100,00 | | | 0,00 | 100,00 | |
| Итого по тепловому участку МУП "Теплодосервис": | | | | 1283,35 | | | 150,00 | 1133,35 | |

| II.Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства (г. Новосиль) | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Водопроводные сооружения МУП "Тепловодсервис" | | | | | | | | |
| 1. | Скважина № 1 ул. 348-й стрелковой дивизии | | | | | | | |
| | Хлорирование скважины | шт. | 1,00 | 7,10 | 05.05.2026 01.10.2026 | 06.05.2026 05.10.2026 | 7,10 | |
| | Чистка и хлорирование в/н | шт. | 2,00 | 21,50 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | 21,50 | |
| | Покраска оборудования | штг | 1,00 | 0,60 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,60 | |
| | Ремонт павильонов, побелка, | штг | 1,00 | 0,60 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,60 | |
| | поверка КИПиА | шт. | 1,00 | 0,30 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,30 | |
| | Ревизия запорной арматуры | к-т | 1,00 | 4,40 | 01.08.2026 | 10.08.2026 | 4,40 | |
| | Профилактика ЧРП | штг. | 1,00 | 5,25 | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 5,25 | |
| | ИТОГО: | | | 39,75 | | | 0,00 | 39,75 |
| 2. | Скважина № 2 (Сельхозхимия) | | | | | | | |
| | Хлорирование в/н башни | шт. | 1,00 | 7,10 | 05.05.2026 01.10.2026 | 06.05.2026 05.10.2026 | 7,10 | |
| | Восстановить ЗСО | штг. | 1,00 | 7,00 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 7,00 | |
| | Покраска оборудования | штг | 1,00 | 0,31 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,31 | |
| | Ремонт павильонов, побелка | штг. | 1,00 | 0,31 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,31 | |
| | Ревизия запорной арматуры | к-т | 1,00 | 7,00 | 25.07.2026 | 27.07.2026 | 7,00 | |
| | поверка КИПиА | штг. | 1,00 | 0,30 | 01.08.2026 | 10.08.2026 | 0,30 | |
| | ИТОГО: | | | 22,02 | | | 22,02 | |
| 3. | Скважина № 4 (Хлебозавод) | | | | | | | |
| | Хлорирование скважин | штг. | 1,00 | 7,00 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | 7,00 | |
| | Ревизия запорной арматуры | к-т | 1,00 | 4,80 | 27.06.2026 | 29.06.2026 | 4,80 | |
| | Покраска оборудования | штг | 1,00 | 0,35 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,35 | |
| | Замена насоса | штг. | 1,00 | 120,00 | | | 120,00 | |
| | Ремонт павильонов, побелка | штг. | 1,00 | 0,35 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,35 | |
| | поверка КИПиА | штг. | 1,00 | 0,30 | 01.08.2026 | 10.08.2026 | 0,30 | |
| | ИТОГО: | | | 132,80 | | | 120,00 | 12,80 |
| 4. | Скважина № 3 Район 5-ти этажных домов | | | | | | | |
| | Хлорирование скважин | штг. | 1,00 | 6,30 | 05.05.2026 01.10.2026 | 06.05.2026 05.10.2026 | 6,30 | |
| | Ревизия запорной арматуры | к-т | 1,00 | 4,70 | 25.06.2026 | 27.07.2026 | 4,70 | |
| | Покраска оборудования | штг | 1,00 | 0,35 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,35 | |
| | Замена насоса | штг | 1,00 | 120,00 | | | 120,00 | |
| | Ремонт павильонов, побелка | штг | 1,00 | 0,35 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 0,35 | |
| | поверка КИПиА | штг. | 1,00 | 0,30 | 01.07.2026 | 10.08.2026 | 0,30 | |
| | ИТОГО: | | | 132,00 | | | 120,00 | 12,00 |
| 5. | Скважина № 5 (сельхозтехника)- законсервирована | | | | | | | |
| | Хлорирование скважин | штг. | | | | | | |
| | Ревизия запорной арматуры | к-т | | | | | | |
| | Покраска оборудования скважин | штг | | | | | | |
| | Ремонт павильонов, побелка и покраска | штг | | | | | | |
| | поверка КИПиА | штг. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Всего по водопроводным сооружениям: | | | 326,57 | | | 240,00 | 86,57 |
| Сети водопровода МУП "Тепловодсервис" | | | | | | | | |
| | Промывка и дезинфекция | Км. | 30,00 | 26,00 | 20.04.2026 | 01.05.2026 | 26,00 | |
| | Чистка колодцев от грязи | штг. | 10,00 | 2,50 | 21.06.2026 | 20.07.2026 | 2,50 | |
| | замена задвижек | штг. | 8,00 | 25,50 | 22.06.2026 | 20.07.2026 | 25,50 | |
| | Бетонирование площадок | штг. | 20,00 | 5,50 | 23.06.2026 | 20.08.2026 | 5,50 | |
| | Замена сетей водопровода | м. | 200,00 | 84,00 | 24.06.2026 | 01.09.2026 | 84,00 | |
| | ИТОГО: | | | 143,50 | | | 143,50 | |
| Итого водопроводное хозяйство: | | | | 470,07 | | | 240,00 | 230,07 |

Домников В.М.

| Очистные сооружения, канализационное хозяйство МУП "Тепловодсервис" | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| | Ремонт иловых площадок | шт. | 1,00 | 16,00 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | | 16,00 | |
| | ремонт конусных отстойников | шт. | 2,00 | 31,50 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | | 31,50 | |
| | ремонт блока автоматики | шт. | 1,00 | 5,50 | 01.05.2026 | 15.06.2026 | | 5,50 | |
| | Очистка иловых площадок | м3 | 40,00 | 31,50 | 01.06.2026 | 01.08.2026 | | 31,50 | |
| | Ремонт запорной арматуры | шт. | 20,00 | 23,50 | 01.06.2026 | 15.07.2026 | | 23,50 | |
| | Замена сетей канализации | м.п | 120,00 | 50,00 | 01.07.2026 | 15.09.2026 | | 50,00 | |
| | Ремонт лотков | шт. | 12,00 | 84,00 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | 84,00 | | |
| | Ремонт азротенок | шт. | 1,00 | 200,00 | 10.05.2026 | 01.08.2026 | | 200,00 | |
| | ИТОГО: | | | 442,00 | | | 434,00 | 358,00 | |
| ВСЕГО по водопроводно-канализационному хозяйству: | | | | 912,07 | | | 674,00 | 588,07 | |
| ВСЕГО: по предприятию: | | | | 2195,42 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 1721,42 | |

МУП "ЖКХ "Новосильское"

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|-----|------------|----------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| 1 | Хлорирование скважин | шт. | 15 | 75,00 | в течение года | - | 0,00 | 75,00 | | Директор Калашников П.Ю. |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей | км | 0,3 | 150,00 | 26.04.2026 | 30.09.2026 | 0,00 | 150,00 | | |
| 3 | Замена скваженных насосов | шт. | 5 | 350,00 | 26.04.2026 | 30.09.2026 | 250,00 | 100,00 | | |
| 4 | Ремонт водозаборной скважины | шт. | 1 | 50,00 | 27.05.2026 | 07.06.2026 | 0,00 | 50,00 | | |
| 5 | Ревизия электрооборудования | шт. | 3 | 15,00 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 0,00 | 15,00 | | |
| | ИТОГО: | | | 640 | | | 250 | 390 | | |
| | Всего по предприятию: | | | 640 | | | 250 | 390 | | |

ООО "Новосиль"

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|------|------------|------------|--|------|--|---------------|
| 1 | ул. Карла Маркса д.19 | | | | | | | | | Ломакина Т.В. |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| | Ремонт входной площадки, ступеней 2й подъезд | шт. | 6 | 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 12,0 | | |
| 2 | ул. Карла Маркса д.23 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 50,0 | | |
| 3 | ул. Карла Маркса д.27 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| | Ремонт цоколя | м2 | 12 | 24,0 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | | 24,0 | | |
| 4 | ул. Карла Маркса д.29 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| | Ремонт ступеней | шт. | 6 | 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 12,0 | | |
| 5 | ул. Карла Маркса д.76А | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Ремонт крыльца, смотровых окон | шт. | 2 | 8,0 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | | 8,0 | | |
| 6 | ул. Карла Маркса д.80 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Заделка швов стеновых панелей | м/п | 30 | 30,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 30,0 | | |
| 7 | ул. Карла Маркса д.82 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 54,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 54,0 | | |
| | Ремонт бетонных ступеней | шт. | 18 | 36,0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | | 36,0 | | |
| 8 | ул. Карла Маркса д.83 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Ремонт ступеней | шт. | 2 | 4,0 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | | 4,0 | | |
| 9 | ул. Карла Маркса д.84 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 54,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 54,0 | | |
| 10 | ул. Карла Маркса д.84А | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 27,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 27,0 | | |
| 11 | ул. Карла Маркса д.85 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| 12 | ул. Карла Маркса д.88 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 03.04.2026 | 03.04.2026 | | | | |
| | Заделка швов стеновых панелей | м/п | 30 | 30,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 30,0 | | |
| 13 | ул. Свободы д.1 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| 14 | ул.Советская д.36 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | | |
| 15 | ул. Луначарского д.24 | | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------------|------------|-----|-------|-------------------------|
| | Ремонт дымо-вентиляционных труб | шт | 2 | 8,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | |
| 16 | ул. Луначарского д.26 | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| | Ремонт дымо-вентиляционных труб | шт | 2 | 8,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | |
| 17 | ул. Луначарского д.28 | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| | Ремонт дымо-вентиляционных труб | шт | 2 | 8,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 8,0 | |
| 18 | ул. Володарского д.1Б | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| 19 | ул. Володарского д.36 | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| | Ремонт дымо-вентиляционных труб | шт | 1 | 4,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 4,0 | |
| 20 | ул. Коммунаров д.42 | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| 21 | ул. Свободы д.38 | | | | | | | | |
| | Весенний осмотр здания | | | | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | | |
| | Ремонт дымо-вентиляционных труб | шт | 4 | 16,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | | 16,00 | |
| | ИТОГО: | | | 385 | | | | 385 | |
| | ВСЕГО: по предприятию: | | | 385 | | | | 385 | |
| Отдел культуры и искусств Новосильского района | | | | | | | | | |
| ММБУК "Новосильское КДО" | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование зданий, помещений, систем отопления, котельных и топочных | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | Паплик Л.П., директор |
| 2 | Утепление дверных и оконных блоков | | | | 14.09.2026 | 21.09.2026 | | | Паплик Л.П., директор |
| Новосильский ЦДК (центральный дом культуры) | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | Паплик Л.П., директор |
| 2 | Приобретение и установка счетчика | ед. | 1 | 108 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 108 | | |
| 3 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | |
| 4 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | |
| 5 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | |
| 6 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| 7 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| | ИТОГО: | | | 113 | | | 113 | | |
| Зареченский СДК (сельский дом культуры) | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | Паплик Л.П., директор |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 0 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 0 | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| | ИТОГО: | | | 0 | | | 0 | | |
| Голунский СДК | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | Бодиско Л.М. заведующая |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | |
| | ИТОГО: | | | 5 | | | 5 | | |

| Раковский СДК | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------|--|--|-----------------------------|
| 1 | Чистка печи и дымохода | шт. | 1 | | 05.05.2026 | 06.05.2026 | | | | Курбатов А.В. заведующий |
| 2 | Заготовка топлива: -приобретение угля; - приобретение дров; -транспортные услуги | т. куб.м ед | 5 2 1 | 55,5 2,0 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 55,5 2,0 12,0 | | | |
| | ИТОГО: | | | 69,5 | | | 69,5 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Задушенский СДК | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | Чистка котла и дымохода | шт. | 1 | | 05.05.2026 | 06.05.2026 | | | | Паплик Л.П., директор |
| 2 | Заготовка топлива: -приобретение угля; -приобретение дров; -транспортные услуги. | т. куб.м ед | 5 2 1 | 55,5 2,0 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 55,5 2,0 12,0 | | | |
| | ИТОГО: | | | 69,5 | | | 69,5 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Одинокский СДК | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | Чистка котла и дымохода | шт. | 1 | | 05.05.2026 | 06.05.2026 | | | | Алексанова М.В. Заведующая |
| 2 | Заготовка топлива: -приобретение угля; -приобретение дров; -транспортные услуги. | т. куб.м ед | 10 5 1 | 111,0 2,0 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 111,0 2,0 12,0 | | | |
| | ИТОГО: | | | 125 | | | 125 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Ворытинцевский СДК | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------|------------|------------|----------|--|--|------------------------------|
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Воеводина Ю.В. Заведующая |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 5 | | | 5 | | | |

| Прудовский СДК | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|----------|------------|------------|----------|--|--|-----------------------------|
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Чижикова Е.В. Заведующая |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 5 | | | 5 | | | |

| Музиковский СДК | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Филина Н.А. заведующая |
| 2 | Приобретение и установка счетчика | ед. | 1 | 25 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 25 | | | |
| 3 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 4 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |
| 5 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | |
| 6 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 7 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 30 | | | 30 | | | |

| Селезнёвский СДК | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|------|---|------------|------------|---|--|--|--|
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------|---------------------|------------|------------|---------------------|--|--|---|
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | Долгова О.В. заведующая |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 5 | | | 5 | | | |
| Всего по ММБУК "Новосильское КДО" | | | | 427 | | | 427 | | | |
| ММБУК "Новосильская ЦБС" | | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование зданий, помещений, систем отпления, котельных и топочных | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Малахова О.А. директор заведующие |
| 2 | Утепление дверных и оконных блоков | | | | 14.09.2026 | 21.09.2026 | | | | |
| Центральная детская библиотека | | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Колганова Э.А. заведующая |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | |
| 5 | Приобретение и установка клапана | шт. | 1 | 15 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 15 | | | |
| 6 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 7 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 20 | | | 20 | | | |
| Чулковская СБ (сельская библиотека) | | | | | | | | | | |
| 1 | Чистка печи и дымохода | шт. | 1 | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Васильчикова Л.А.,заведующая |
| 2 | заготовка топлива; приобретение угля; | т. куб.м | | 44,4 2,0 12,0 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 44,4 2,0 12,0 | | | |
| | ИТОГО: | | | 58,4 | | | 58,4 | | | |
| Всего по ММБУК "Новосильская ЦБС" | | | | 78,4 | | | 78,4 | | | |
| ММБУК "Новосильский РКМ" | | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование зданий, помещений, систем отпления, котельных и топочных | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Улакина И.Я. Директор |
| 2 | Утепление дверных и оконных блоков | | | | 14.09.2026 | 21.09.2026 | | | | |
| Вязевский КЦ (культурный центр) | | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование котельной с проведением гидравлического испытания котлов и тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Фролова Т.Ю. заведующая |
| 2 | Проверка КИПиА | к-т | 1 | 5 | 08.06.2026 | 01.08.2026 | 5 | | | |
| 3 | Гидравлическое испытание систем отопления | км. | 0,12 | | 18.05.2026 | 19.05.2026 | | | | |
| 4 | Обучение оператора и ответственного за газовое оборудование | чел. | 1 | 0 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 0 | | | |
| 5 | Повторное испытание тепловых сетей систем отопления | км. | 0,12 | | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| 6 | пробный пуск котельной | шт. | 1 | | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | | |
| | ИТОГО: | | | 5 | | | 5 | | | |
| Всего по ММБУК "Новосильский РКМ" | | | | 5 | | | 5 | | | |
| МОБУКДОД "Новосильская ДШИ" | | | | | | | | | | |
| 1 | Комиссионное обследование с проведением гидравлического испытания тепловых сетей | | | | 04.05.2026 | 15.05.2026 | | | | Чибисова Н.В., и.о.директора |
| | ИТОГО: | | | 0 | | | 0 | | | |
| Всего по МОБУК ДОД "Новосильская ДШИ" | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Всего по учреждениям культуры: | | | | 510,4 | | | 510,4 | | | |
| Проверка зданий и сооружений, оформление актов проверки и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период | | шт. | 14 | | 01.09.2026 | 08.09.2026 | | | | Комиссия |

| Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| 1 | МБОУ Селезневская СОШ | | | | | | | | | |
| 1.1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей и системы отопления | км. | 0,12 | 1,80 | 15.05.2026 | 23.05.2026 | 1,80 | | | Трошина Т.А. |
| 1.2 | Гидравлическая промывка тепловых сетей | км. | 0,12 | 0,80 | 23.06.2026 | 18.07.2026 | 0,80 | | | |
| 1.3 | Проверка приборов автоматики | к-т | 1,00 | 4,00 | 14.05.2026 | 01.08.2026 | 4,00 | | | |
| 1.4 | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км. | 0,12 | 1,80 | 04.08.2026 | 08.08.2026 | 1,80 | | | |
| 1.5 | Пробный пуск котельной | шт. | 1,00 | 26,00 | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 26,00 | | | |
| 1.6 | Обучение операторов и ответственного за газовое хозяйство | чел. | 5,00 | 4,00 | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 4,00 | | | |
| | Итого: | | | 38,40 | | | 38,40 | | | |
| 2 | МБОУ Глубковская СОШ | | | | | | | | | |
| 2.1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей и системы отопления | км | 0,10 | 1,50 | 19.05.2026 | 23.05.2026 | 1,50 | | | Ставинская О.А. |
| 2.2 | Гидравлическая промывка тепловых сетей | км | 0,10 | 0,80 | 25.06.2026 | 11.07.2026 | 0,80 | | | |
| 2.3 | Проверка приборов автоматики | к-т | 1,00 | 4,20 | 22.05.2026 | 25.07.2026 | 4,20 | | | |
| 2.4 | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 0,10 | 1,50 | 04.08.2026 | 08.08.2026 | 1,50 | | | |
| 2.5 | Пробный пуск котельной | шт | 1,00 | 26,00 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | 26,00 | | | |
| 2.6 | Ремонт системы отопления | км | 0,01 | 25,00 | 15.05.2026 | 23.05.2026 | 25,00 | | | |
| 2.7 | Обучение оператора и ответственного за газовое хозяйство | чел. | 5,00 | 4,00 | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 4,00 | | | |
| | Итого: | | | 63,00 | | | 63,00 | | | |
| 3 | МБОУ Голунская СОШ | | | | | | | | | |
| 3.1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей и системы отопления | км | 0,15 | 2,00 | 19.05.2026 | 23.05.2026 | 2,00 | | | Юдкина Н.П. |
| 3.2 | Проверка приборов автоматики | к-т | 1,00 | 4,00 | 27.06.2026 | 14.07.2026 | 4,00 | | | |
| 3.3 | Гидравлическая промывка тепловых сетей | км | 0,15 | 1,00 | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 1,00 | | | |
| 3.4 | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 0,15 | 2,00 | 01.08.2026 | 05.08.2026 | 2,00 | | | |
| 3.5 | Пробный пуск котельной | шт | 1,00 | 26,00 | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 26,00 | | | |
| 3.6 | Обучение оператора и ответственного за газовое хозяйство | чел. | 5,00 | 4,00 | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 4,00 | | | |
| 3.7 | Замена якорей электродвигателей в двух насосах в ТКУ | шт. | 2,00 | 2,00 | 02.06.2026 | 20.06.2026 | 2,00 | | | |
| 3.8 | Ремонт и частичная замена запорной арматуры в ТКУ | шт. | 2 | 3 | 02.06.2026 | 20.06.2026 | 3 | | | |
| | Итого: | | | 44,00 | | | 44,00 | | | |
| 4 | МБОУ Вяжевская ООШ | | | | | | | | | |
| 4.1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей и системы отопления | км | 0,15 | 2,00 | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 2,00 | | | Семенова О.И. |
| 4.2 | Проверка приборов автоматики | к-т | 1,00 | 4,00 | 16.05.2026 | 05.08.2026 | 4,00 | | | |
| 4.3 | Гидравлическая промывка тепловых сетей | км | 0,15 | 1,00 | 24.06.2026 | 22.07.2026 | 1,00 | | | |
| 4.4 | Повторное гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 0,15 | 2,00 | 01.08.2026 | 07.08.2026 | 2,00 | | | |
| 4.5 | Пробный пуск котельной | шт | 1,00 | 24,00 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 24,00 | | | |
| 4.6 | Обучение оператора и ответственного за газовое хозяйство | чел. | 4,00 | 3,50 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 3,50 | | | |
| | Итого: | | | 36,50 | | | 36,50 | | | |
| 5 | МБОУ Зареченская НОШ | | | | | | | | | |
| 5.1 | Заготовка топлива: приобретение угля; приобретение дров; транспортировка. | | | 105,00 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 105,00 | | | Мурлыкина О.В. |
| 5.2 | Чистка и ремонт дымоходов | шт | 1,00 | 2,50 | 16.05.2026 | 23.05.2026 | 2,50 | | | |
| 5.3 | Чистка и ремонт печи | шт | 1,00 | 3,00 | 16.05.2026 | 09.06.2026 | 3,00 | | | |
| 5.4 | Замена колосников | шт | 2,00 | 2,50 | 03.06.2026 | 10.06.2026 | 2,50 | | | |
| | Итого: | | | 113,00 | | | 113,00 | | | |
| 6 | МБДОУ детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиля | | | | | | | | | |
| 6.1 | Проверка приборов автоматики | шт | 1,00 | 12,00 | 16.05.2026 | 26.05.2026 | 12,00 | | | Чаганова В.Н. |
| | Итого: | | | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | ВСЕГО: по отделу общего образования, молодежной политики и | | | 306,90 | | | 306,90 | | | |
| | ВСЕГО: по Новосильскому району | | | 4037,72 | | | 1891,30 | 2496,42 | | |

Состав межведомственной комиссии
по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. объектов
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
социальной сферы Новосильского района

Председатель комиссии:

Трусов Ю.В. - первый заместитель главы администрации
Новосильского района;

Члены комиссии:

Гнедов А.М. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства
территории администрации Новосильского района;

Ушакова Елена
Александровна - начальник отдела общего образования,
молодежной политики и спорта, администрация
Новосильского района;

Дорофеева Светлана
Петровна - начальник отдела культуры и искусств
Новосильского района, администрация
Новосильского района;

Вепренцева Сергей
Владимирович - Начальник теплового участка МУП
«Тепловодсервис»;

Калашников Павел
Юрьевич - директор МУП «ЖКХ «Новосильское»;

Хубулов Вячеслав
Георгиевич - директор ООО «Новосиль» (по согласованию);

Тюлякова Светлана
Александровна - и. о. главного врача, БУЗ Орловской области
«Новосильская ЦРБ» (по согласованию);

Частов Олег
Алексеевич - начальник Новосильского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в
г. Мценске(по согласованию).